



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATISTA-RESIDENCIA
AMATLÁN DE CAÑAS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 H. XLII AYUNTAMIENTO

MACN-FIII-003/2022

“A) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS” “B) REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE IGNACIO ALENDE LOCALIDAD DE MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS” “C) CONSTRUCCION DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS”

ACTA QUE SE FORMULA PARA LA ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA **A7C CONSTRUCCIONES**, ATRAVES DE ARQ. JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, DE LA OBRA DENOMINADA **“A) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS” “B) REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE IGNACIO ALENDE LOCALIDAD DE MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS” “C) CONSTRUCCION DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS”**

I.- LUGAR, FECHA Y HORA: CALLE EMILIO CARRANZA S/No. COLONIA CENTRO, AMATLAN DE CAÑAS; A 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, 10:00 HRS.

II.- NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL H.XLII AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIÉRREZ

ING. JORGE LUIS RIVERA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

SERVICIOS PUBLICOS

Y SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y/O REPRESENTANTE LEGAL POR PARTE DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA OBRA.

JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL



III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

NO. DE CONTRATO: MACN-FIII-003/2022, "A) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS" "B) REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE IGNACIO ALENDE LOCALIDAD DE MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS" "C) CONSTRUCCION DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS"

IV.- IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

<u>NO. DE CONTRATO</u>	<u>IMPORTE DE CONTRATO</u>	<u>IMPORTE REAL</u>
	<u>C/IVA</u>	<u>C/IVA</u>
MACN-FIII-003/2022	\$ 2,292,739.50	\$ 2,292,739.50

V.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS ADICIONALES:

<u>CONCEPTO</u>	<u>FECHA DE INICIO</u>	<u>FECHA DE TERMINO</u>
PLAZO DE CONTRATO:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A 04 DE DICIEMBRE DE 2022	

INICIO DE LOS TRABAJOS: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PLAZO REAL DE EJECUCION: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VI.- RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, ASI COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACION:



VII.- DE LA LIQUIDACION

VIII.- DE LAS ESTIMACIONES

PERIODO

IMPORTE CONTRATO (CON IVA)	NO. EST.	FECHA (PERIODO)	IMPORTE TOTAL (CON IVA)
\$ 2,292,739.50	ANTICIPO 30%	08 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$ 687,821.85
	ESTIMACION 1	12 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 853,149.34
	ESTIMACION 2	28 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$ 236,567.92
	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO	06 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 505,317.90
	5 AL MILLAR		\$ 9,882.49
	TOTAL		\$ 2,292,739.50

CONVENIO. \$0.00

IMPORTE TOTAL CONTRATADO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
\$ 2,292,739.50	\$ 2,292,739.50

IX.- DECLARACIONES DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, EN CASO DE EXISTIR MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN ANEXARLOS. **LOS PLANOS RESPECTIVOS SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL DEL H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT.**

X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA O LA SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA. **EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN EL H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT.**

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA TENER ANEXO, LA GARANTIA PREVISTA CONTRA VICIOS OCULTOS.

POR EL H.XL II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT.




NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE OBRA Y SUPERVISOR

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS




AMATLÁN DE CAÑAS
2021 NAYARIT 2021
DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
ING. JAVIER CASTAÑEDA GUTIÉRREZ **ING. JORGE LUIS RIVERA RODRIGUEZ**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION POR PARTE DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA OBRA.


JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JESUS ROBERTO LAVEAGA ASTORGA
SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA