

---

|                | Proyectos<br>Reportados | Municipios<br>Reportados | Total de Municipios |
|----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Nayarit</b> | 4                       | 1                        | 21                  |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 4

| Información General del Proyecto |   |                    |         |                  |                  |        |                        |                         |                                      |   |                                  |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|------------------|------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora            |
| NAY17170200865915                | Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Constitución En La Localidad De Tepuzhuacán En El Municipio De Amatlán De Cañas - 81453         | 81453              | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán      | Rural  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS |
| NAY17170300932358                | Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Emilio Carranza Y Juan Escutia En La Localidad De Amatlán De Cañas En El Municipio De Amatlán De Cañas - 122457 | 122457             | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS |
| NAY17170300932360                | Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Francisco I Madero En La Localidad De Amatlán De Cañas - 122422   | 122422             | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS |
| NAY17170300932361                | Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Morelos En La Localidad De Amatlán De Cañas En El Municipio De Amatlán De Cañas - 121890                        | 121890             | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades     |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN DE CAÑAS |

| Tipo de Proyecto         | Estatus   | Ciclo Recurso | Avance Financiero |            |                        |              |           |           |           |           |           | Avance Fisico    |                  |              |                  | Observaciones |  |
|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|--|
|                          |           |               | Aprobado          | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance  | Reintegro | Unidad de Medida | Población        | Avance Anual | Avance Acumulado |               |  |
| Transportes y vialidades | Terminado | 2017          | \$875,556         | \$350,222  | \$350,222              | \$350,222    | \$350,222 | \$350,222 | \$350,222 | \$350,222 | 100.00    | \$0              | Metros Cuadrados | 60           | 100.00           | 100.00        | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%<br>TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO, CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA DE: APORTACIÓN FEDERAL \$ 350,222.00 Y APORTACIÓN MUNICIPAL \$ 525,334.00 CON UN TOTAL DE: 875,556.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Transportes y vialidades | Terminado | 2017          | \$537,874         | \$537,874  | \$537,874              | \$537,874    | \$536,921 | \$536,921 | \$536,921 | \$536,921 | 99.82     | \$0              | Metros Cuadrados | 48           | 100.00           | 100.00        | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%<br>TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO. CON UN SALDO DE: 952.53 QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| Transportes y vialidades | Terminado | 2017          | \$696,020         | \$696,020  | \$696,020              | \$696,020    | \$694,376 | \$694,376 | \$694,376 | \$694,376 | 99.76     | \$0              | Metros Cuadrados | 48           | 100.00           | 100.00        | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%<br>TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO CON UN SALDO DE: \$1,644.47 QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| Transportes y vialidades | Terminado | 2017          | \$293,985         | \$293,985  | \$293,985              | \$293,985    | \$292,985 | \$292,985 | \$292,985 | \$292,985 | 99.66     | \$0              | Metros Cuadrados | 16           | 100.00           | 100.00        | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100%<br>TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO CON UN SALDO DE: \$999.60 QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |