
	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Nayarit	4	1	21

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 4

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY17170200898283	Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Emilio Carranza Entre Morelos Y Juan Escutia - 4945881	4945881	Nayarit	Amatlán de Cañas	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO
NAY17170200899111	Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Morelos - 4946453	4946453	Nayarit	Amatlán de Cañas	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO
NAY17170200899919	Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Francisco I. Madero - 4946282	4946282	Nayarit	Amatlán de Cañas	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO
NAY17170401041518	Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Emilio Carranza Entre Juan Escutia Y Malecon - 4945027	21	Nayarit	Amatlán de Cañas	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones
			Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
Otros Proyectos	Terminado	2017	\$806,811	\$797,936	\$797,936	\$797,936	\$789,933	\$789,933	\$789,933	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% TANTO FISICO COMO FINANCIERO, GENERANDO UN SALDO DE: \$8,002.68 LA CUAL FUE REINTEGRADO A LA TESOFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$440,978	\$436,127	\$436,127	\$436,127	\$428,057	\$428,057	\$428,057	98.15	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% TANTO FISICO COMO FINANCIERO, GENERANDO UN SALDO DE: \$8,070.29 LA CUAL FUE REINTEGRADO A LA TESOFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,044,030	\$1,032,545	\$1,032,545	\$1,032,545	\$1,023,324	\$1,023,324	\$1,023,324	99.11	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% TANTO FISICO COMO FINANCIERO, GENERANDO UN SALDO DE: \$9,220.69 LA CUAL FUE REINTEGRADO A LA TESOFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$708,180	\$700,390	\$700,390	\$700,390	\$691,263	\$691,263	\$691,263	98.70	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% TANTO FISICO COMO FINANCIERO, GENERANDO UN SALDO DE: \$9,127.46 LA CUAL FUE REINTEGRADO A LA TESOFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.