



# GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

## RESUMEN CIERRE EJERCICIO 2019



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACION 03 DE ENERO DEL 2020

FONDO:

FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

DEPENDENCIA EJECUTORA:

H.XLI AYTO. DE AMATLAN DE CAÑAS

NUM. DE HO 1 DE 5

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO EJERCIDO					
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS
SC AGUA POTABLE	8,525,820		3,410,328		5,115,492		8,508,669		3,403,468		5,105,201		17,151		6,860		10,291	
SD ALCANTARILLADO	947,564		379,025		568,539		944,024		377,609		566,414		3,540		1,415		2,125	
SE URBANIZACION	1,717,781		687,112		1,030,669		1,715,006		686,002		1,029,004		2,775		1,110		1,665	
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	582,428		232,971		349,457		578,244		231,298		346,947		4,183		1,673		2,510	
SUMA DE LA HOJA	11,773,593		4,709,436		7,064,157		11,745,942		4,698,377		7,047,566		27,649		11,058		16,591	
SUBTOTAL	11,773,593		4,709,436		7,064,157		11,745,942		4,698,377		7,047,566		27,649		11,058		16,591	
TOTAL	11,773,593		4,709,436		7,064,157		11,745,942		4,698,377		7,047,566		27,649		11,058		16,591	

PROFR. SAUL PARRA RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMATLAN DE CAÑAS

RUBRICA DE LA SECRETARIA  
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON  
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE





GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
CIERRE DE EJERCICIO 2019



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)  
DEPENDENCIA EJECUTORA: H.XLI AYTO. DE AMATLAN DE CAÑAS


FECHA DE ELABORACION 03 DE ENERO DEL 2020

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE


NUM. DE HOJA 2 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.JEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO EJERCIDO					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES									
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	FIN.							
2019-AYTO_03-ABR-040-0136	AP-IP-ABR-066/2019 25/04/2019	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 220 M3. EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS AMATLAN DE CAÑAS	C	18/05/19	16/08/19	2,699,360		1,079,744			1,619,616			2,697,810		1,079,124			1,618,686			1,550		620		930	TANQUE PERSONA	1	190	1	190	100%	100%			
	AP-IP-OCT-027/2019 31/10/2019																																				
2019-AYTO_03-MAY-155-0394	AP-IP-JUL-075/2019 05/07/2019	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS AMATLAN DE CAÑAS	C	31/07/19	29/10/19	1,768,650		707,460			1,061,190			1,757,650		703,060			1,054,590			11,000		4,400		6,600	POZO PERSONA	1	40	1	40	100%	100%			
	AP-IP-OCT-025/2019 31/10/2019																																				
2019-AYTO_03-MAY-105-0386	AP-IP-JUL-054/2019 04/07/2019	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 300 M3 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ. MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS ESTANCIA DE LOS LOPEZ	C	02/08/19	31/10/19	2,968,561		1,187,424			1,781,137			2,964,586		1,185,834			1,776,752			3,975		1,500		2,385	TANQUE PERSONA	1	140	1	140	100%	100%			
	AP-IP-OCT-028/2019 31/10/2019																																				
2019-AYTO_03-MAY-107-0387	AP-IP-JUL-065/2019 04/07/2019	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 100,000 LTS. EN LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS SAN BLASITO	C	31/08/19	29/11/19	1,089,249		435,700			653,549			1,088,623		435,449			653,174			626		251		375	TANQUE PERSONA	1	40	1	40	100%	100%			
	AP-IP-OCT-028/2019 31/10/2019																																				
SUMA DE LA HOJA							8,525,820		3,410,328			5,115,492			8,520,670		3,403,468			5,105,201			17,151		6,861		10,290										
SUBTOTAL							8,525,820		3,410,328			5,115,492			8,520,670		3,403,468			5,105,201			17,151		6,861		10,290										
TOTAL							8,525,820		3,410,328			5,115,492			8,520,670		3,403,468			5,105,201			17,151		6,861		10,290										

PROFR. SAUL PARRA RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMATLAN DE CAÑAS



RUBRICA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. DAVID GUERRERO CASTELLON  
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
CIERRE DE EJERCICIO 2019



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)  
DEPENDENCIA EJECUTORA: H.XLI AYTO. DE AMATLAN DE CAÑAS

FECHA DE ELABORACION 03 DE ENERO DEL 2020

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 3 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO EJERCIDO					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES								
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	FIN.						
2019-AYTO_03-ABR-063-0137	AP-IP-MAY-005/2019 03/05/2019	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PILON MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS EL PILON	C	30/05/19	28/08/19	563,151		225,260				337,891		561,965		224,766				337,179			1,186		474		712	METRO LINEAL PERSONA	420 142	420 142	100%	100%			
2019-AYTO_03-FEB-004-0135	AP-IP-ABR-084/2019 25/04/2019	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ACAPONETA COLONIA COLINAS DEL NAYAR MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS AMATLAN DE CAÑAS	C	18/05/19	17/06/19	384,413		153,765				230,648		382,059		152,824				229,235			2,354		941		1,413	METRO LINEAL PERSONA	106 50	106 50	100%	100%			
SUMA DE LA HOJA							947,564		379,025				568,539		944,024		377,609				566,414			3,540		1,415		2,125								
SUBTOTAL							9,473,384		3,789,353				5,684,031		9,452,693		3,781,077		5,671,615				20,691			8,276		12,415								
TOTAL							9,473,384		3,789,353				5,684,031		9,452,693		3,781,077		5,671,615				20,691			8,276		12,415								



PROFR. SAUL PARRÁ RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMATLAN DE CAÑAS

RUBRICA DE LA SECRETARIA  
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. DAVID GUERRERO CASTELLON  
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
CIERRE DE EJERCICIO 2019



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019


FECHA DE ELABORACION 03 DE ENERO DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)  
DEPENDENCIA EJECUTORA: H.XLI AYTO. DE AMATLAN DE CAÑAS

PROGRAMA: SE URBANIZACION

NUM. DE HOJA 4 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO EJERCIDO						METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF./ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FIS.	FIN.							
2019-AYTO_03-FEB-005-0134	AP-IP-ABR-085/2019 25/04/2019	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ACAPONETA COLONIA COLINAS DEL NAYAR MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS AMATLAN DE CAÑAS	C	18/06/19	17/08/19	1,717,781		687,112			1,030,669			1,715,006		686,002			1,029,004			2,775			1,110		1,665		METRO CUADRADO PERSONA	1,818.39 50	1,818.39 50	100%	100%		
SUMA DE LA HOJA							1,717,781		687,112			1,030,669			1,715,006		686,002			1,029,004			2,775			1,110		1,665								
SUBTOTAL							11,191,165		4,476,465			6,714,700			11,167,699		4,467,079			6,700,619			23,466			9,385		14,080								
TOTAL							11,191,165		4,476,465			6,714,700			11,167,699		4,467,079			6,700,619			23,466			9,385		14,080								



PROFR. SAUL BARRA RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMATLAN DE CAÑAS

RUBRICA DE LA SECRETARIA  
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. DAVID GUERRERO CASTELLON  
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
CIERRE DE EJERCICIO 2019



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

FECHA DE ELABORACION 03 DE ENERO DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO: FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)  
DEPENDENCIA EJECUTORA: H.XLI AYTO. DE AMATLAN DE CAÑAS

PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


NUM. DE HOJA 5 DE 5

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.JEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO EJERCIDO					METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO		FIS.	FIN.					
2019-AYTO_03-ABR-062-0314	AP-IP-JUN-103/2019 20/06/2019	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS ESTANCIA DE LOS LOPEZ	C	26/07/19	24/10/19	236,528		94,611			141,917			235,048		94,019			141,029			1,479		592		888		METRO CUADRADO PERSONA	14 60	14 60	100%	100%		
2019-AYTO_03-MAY-106-0315	AP-IP-JUN-104/2019 20/06/2019	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA TECNICA No. 25 DOMINGO BECERRA EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS ESTANCIA DE LOS LOPEZ	C	26/07/19	24/10/19	345,900		138,360			207,540			343,196		137,278			205,918			2,704		1,082		1,622		METRO CUADRADO PERSONA	56 65	56 65	100%	100%		
SUMA DE LA HOJA							582,428		232,971			349,457			578,244		231,298			346,947			4,183		1,673		2,510								
SUBTOTAL							11,773,593		4,709,436			7,064,157			11,745,944		4,698,377			7,047,566			27,649		11,059		16,590								
TOTAL							11,773,593		4,709,436			7,064,157			11,745,944		4,698,377			7,047,566			27,649		11,059		16,590								



PROFR. SAÚL PARRA RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMATLAN DE CAÑAS

RUBRICA DE LA SECRETARIA  
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. DAVID GUERRERO CASTELLON  
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE